

Nr: 10360 Abruf für die Inbetriebnahme - Klimatisieren

Sehr geehrte Damen und Herren

Damit Ihre Inbetriebnahme termingerecht und fachmännisch durchgeführt werden kann, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular spätestens **10 (zehn) Arbeitstage** vor der Inbetriebnahme an den Projektleiter zurück. Besten Dank.

Informationen zum Projekt

Projektleiter Meier Tobler

Tel

E-Mail

Kunde

Position auf der Auftragsbestätigung

Punkte die bis zur Inbetriebnahme bereit sein müssen

Streichen Sie die entsprechenden Felder an, die Sie kontrolliert/organisiert haben:

Diese Punkte sind wichtig damit wir die Inbetriebnahme durchführen können

- | | | |
|-------------|--------------------------|---|
| organisiert | <input type="checkbox"/> | Elektrischer Anschluss ist fertiggestellt und angeschlossen gemäss Anschluss-Schema |
| | <input type="checkbox"/> | Kältemittel <input type="checkbox"/> R410A <input type="checkbox"/> R407C <input type="checkbox"/> R134a <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | Hydraulische Installation ist gefüllt und entlüftet |
| | <input type="checkbox"/> | Zirkulationspumpen für Kaltwasser und Kühlwasser sind getestet |
| | <input type="checkbox"/> | Kaltwasserkreislauf gefüllt mit <input type="checkbox"/> Wasser <input type="checkbox"/> Glycol % Durchfluss: [m³/h] Messung: [m³/h] |
| | <input type="checkbox"/> | Kühlwasserkreislauf gefüllt mit <input type="checkbox"/> Wasser <input type="checkbox"/> Glycol % Durchfluss: [m³/h] Messung: [m³/h] |
| | <input type="checkbox"/> | Lufttechnischer Anschluss falls vorhanden ist betriebsbereit (GEG Kanalanschluss) <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | Verbraucher mit mindestens 60% Last sind angeschlossen und betriebsbereit |
| | <input type="checkbox"/> | Die für die IBN nötigen Personen sind terminiert (Elektro/MSR/Hydraulik/Lüftung/Fachplaner) |
| | <input type="checkbox"/> | Bemerkungen: |

Gewünschtes Inbetriebnahme Datum: / /
(definitives Datum wird bestätigt)

Zeit:

Person vor Ort:

Natel Nr:

Ort/Datum:

Unterschrift:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die Anlage für die Inbetriebnahme am gewünschten Datum bereit ist. Verzögert oder verschiebt sich die Inbetriebnahme weil die oben stehende Punkte nicht bereit sind, werden unsere Aufwendungen in Regie in Rechnung gestellt. Wir danken für Ihr Verständnis.

Wird von Meier Tobler ausgefüllt

- Hiermit bestätigen wir, dass die Inbetriebnahme zum oben gewünschten Datum ausgeführt wird.
- Hiermit bestätigen wir Ihnen das **neue Datum** der Inbetriebnahme: / / Zeit:

Techniker: