

Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme von **metalplast smart comfort**

Sehr geehrte Damen und Herren

Um Ihnen und uns unnötigen Aufwand zu ersparen bitten wir Sie, vor dem Abruf für die Inbetriebsetzung von smart-comfort die nachfolgend aufgeführten Punkte zu prüfen.

Wir bitten Sie, uns diese ausgefüllte Checkliste beim Abruf der Inbetriebnahme per Fax oder Mail zuzustellen. Noch einfacher und schneller geht es online unter www.meiertobler.ch/ibn. Sie helfen uns zudem, wenn Sie uns möglichst genau allgemeine Angaben zur Anlage machen können. Bitte beachten Sie, dass wir normalerweise ohne dieses Formular keine Inbetriebnahme terminieren können und wir eine Inbetriebnahme aufgrund nicht erfüllter Anforderungen ablehnen und den daraus resultierenden Aufwand separat verrechnen müssen.

Abruf und Terminvereinbarung:

Telefon-Nr.: **0800 846 846**
Fax-Nr.: **044 806 41 00**
Email: service.heizen@meiertobler.ch

Abruffrist: Min. 7 Arbeitstage vor gewünschter Inbetriebnahme
(unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Checkpunkte für metalplast smart comfort

Anlagen mit Montage der Regelkomponenten durch Meier Tobler

- ja / nein Auslegungsdaten der Fussbodenheizung sind vorhanden und an Meier Tobler übermittelt.
- ja / nein Der Innenausbau ist abgeschlossen.
- ja / nein Freier Zugang zu den Bodenheizungsverteilern ist gewährleistet.
- ja / nein Die Heizung ist definitiv in Betrieb genommen.
- ja / nein Die Heizkurve für die Fussbodenheizung ist korrekt eingestellt.
- ja / nein Die Einspeisung mittels einer 230V-Steckdose ist in jedem Verteilerkasten fertig gestellt.
- ja / nein Die Raumfühler und alle Reglerkomponenten sind den Verteilern und den Räumen zugeordnet und vor Ort deponiert.
- ja / nein Die einzelnen Heizkreise sind am Verteiler beschriftet.
- ja / nein Optional wenn mit Touchscreen und Unterputz-Netzteil :
Die 230V Einspeisung für das Unterputz-Netzteil des Touchscreen ist fertig gestellt.
- ja / nein Schriftlicher Abruf der IBN ist erfolgt.

Zusätzlich bei Anlagen mit Montage der Regelkomponenten durch den Installateur:

ja / nein Alle Regelkomponenten sind gemäss Montageanleitung montiert und angeschlossen.

Wichtige Hinweise:

- Der Auftraggeber bestätigt, dass bauseits alle zur Inbetriebnahme erforderlichen Vorarbeiten ausgeführt, überprüft und abgeschlossen sind.
- Voraussetzung für die Übernahme der Garantie ist eine kostenpflichtige Inbetriebnahme durch die Meier Tobler AG.
- Durch die Inbetriebnahme der Anlage wird keine Haftung für die ordnungsgemässe Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen.
- Es können nur komplett fertig installierte Anlagen in Betrieb genommen werden.
- Bei der Inbetriebnahme muss jeweils eine verantwortliche Person der Heizungs- und der Elektroinstallationsfirma anwesend sein.
- Wie auf der Auftragsbestätigung vermerkt, muss der Installateur bei der Inbetriebnahme anwesend sein und Kenntnisse über die Raumfühlerstandorte haben.
- Die Platzierung der Raumfühler sind nicht Bestandteil unserer Dienstleistung.
- Wir behalten uns vor, weitere Interventionen und Zusatzleistungen, die bauseits erbracht werden sollten, in Rechnung zu stellen.

Auftragsnummer

Auftraggeber

Kontaktperson für Terminkoordination

Telefonnummer der Kontaktperson

E-Mail der Kontaktperson

Adresse der Anlage:

Strasse Nr.

PLZ/Ort

Wunschtermin für die Inbetriebnahme

Alternativtermine (mindestens 2)

Ort / Datum:

Unterschrift des Auftraggebers:
