

## Indicazioni importanti per la messa in servizio

### **Impianti VCA** (ventilazione controllata delle abitazioni)

Gentili signore, egregi signori,

Per evitare inutili dispendi di tempo a voi e a noi, vi preghiamo di verificare i punti riportati qui di seguito prima di richiedere la messa in servizio del vostro impianto VCA.

Vogliate ritornarci per fax o via e-mail la presente lista di controllo debitamente compilata per richiedere la messa in funzione. La richiesta di messa in funzione è ancora più rapida e semplice se la effettuate online nel nostro sito [www.meiertobler.ch/mif](http://www.meiertobler.ch/mif). Vi saremmo pure oltremodo grati di fornirci informazioni generali le più precise possibili sull'impianto. Vogliate tener presente che senza questo formulario non possiamo né fissare la data della messa in funzione, né eseguire questo intervento, in quanto i requisiti richiesti non sono soddisfatti. Vi informiamo inoltre che tutti i costi risultanti da questa inadempienza vi verranno fatturati separatamente.

#### **Richiesta di messa in servizio e fissazione della data**

Telefono: **0800 846 846**  
Telefax: **091 935 42 43**  
E-mail: [servizio.riscaldamento@meiertobler.ch](mailto:servizio.riscaldamento@meiertobler.ch)  
Preavviso: Almeno 3 giorni lavorativi prima della data di messa in servizio desiderata (con riserva di disponibilità)

#### **Punti da controllare per tutti gli impianti VCA**

- sì /  no I componenti dell'apparecchio e dell'impianto, come pure il sistema di distribuzione devono essere completamente installati a cura del committente, pronti per l'esercizio, funzionanti e integrati conformemente ai documenti di progettazione.
- sì /  no L'integrazione dell'apparecchio VCA nell'impianto di ventilazione è conforme ai documenti di progettazione e alle specifiche del fabbricante.
- sì /  no Tutti i componenti elettrici sono collegati in modo fisso in base allo schema elettrico (si declina ogni responsabilità e garanzia in caso di esecuzioni provvisorie), il campo rotante destrorso è stato controllato, tutte le sonde sono presenti e collegate correttamente.
- sì /  no Tutti i componenti dell'impianto di ventilazione sono installati secondo le direttive SITC e VDI.
- sì /  no Le distanze minime prescritte dal fabbricante per i lavori di servizio sono rispettate e le aperture dell'apparecchio sono liberamente accessibili.
- sì /  no L'apparecchio di ventilazione è pulito e tutti i residui di installazione sono stati eliminati.
- sì /  no Il sistema di distribuzione dell'aria è stato pulito prima della messa in servizio e sottoposto a un'ispezione igienica.
- sì /  no I filtri dell'aria sono conformi alle specifiche del fabbricante, controllati e, se sporchi, sono stati sostituiti.
- sì /  no Il bilancio dei volumi di aria e/o i piani con i dati rilevanti per il collaudo del sistema sono disponibili o vengono consegnati al più tardi al momento della messa in servizio.

## **Avvisi importanti**

- Il committente conferma che da parte sua i lavori preliminari necessari sono stati eseguiti, controllati e terminati.
- Premessa per la ripresa della garanzia è una messa in servizio a pagamento da parte del servizio Meier Tobler SA.
- Con la messa in servizio dell'impianto VCA si declina ogni responsabilità per la progettazione, il dimensionamento e l'esecuzione conformi dell'intero impianto.
- Possono essere messi in servizio solo impianti completi e installati.
- I filtri sporchi vengono sostituiti prima della messa in servizio e fatturati separatamente.
- Ci riserviamo il diritto di fatturare gli interventi e le prestazioni supplementari che avrebbero dovuto essere eseguite lato committente.
- I tempi di esercizio devono essere noti e la persona responsabile dell'oggetto della ditta installatrice deve essere presente.

Ordine no

---

Committente

---

Persona di contatto per coordinare  
il termine

---

Numero di telefono  
della persona di cotatto

---

Indirizzo e-mail della persona di  
contatto

---

Indirizzo dell'impianto  
Via e no.  
NPA, luogo

---

---

Date souhaitée pour la  
mise en service

---

Dates alternatives (au moins 2)

---

Luogo / Data

Firma del committente

---

---